

**über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Hoch- und Tiefbau (XII/SG-A HT/08)
am Dienstag, 29.04.2025 in Brinkum – Dorfgemeinschaftshaus Brinkum**

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: 20:12 Uhr

Anwesenheit:

Vorsitz

Erwin Köster

stimmberechtigte Mitglieder

Erwin Burlager

Johann Burlager

Vertretung für Jan Boelsems

Harald Freudenberg

Arno Hillrichs

Hans-Hermann Joachim

Vertretung für Gerd Fecht

Manfred Schlömp

beratende Mitglieder

Adolf Junker

Edgar Uden

Von der Verwaltung

Joachim Duin

Marco Fuss

Andrea Nannen

Uwe Themann

Entschuldigt fehlen:

stimmberechtigte Mitglieder

Jan Boelsems

Gerd Fecht

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 29.08.2024
5. Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten
6. Neubau der Kindertagesstätte Brinkum mit Mehrweckhalle (Bewegungshalle)
 - Vorstellung der Ausführungsplanung Bau durch den Architekten 3D Architekturbüro
 - Vorstellung der Ausführungsplanung Technik durch den Fachplaner Middent Manssen
7. Informationen zum Sachstand - Ausbau Samtgemeindestraßen
Vorlage: SG/2025/562
8. Anträge

9. Anfragen
10. Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen Angelegenheiten der Samtgemeinde
11. Schließung der Sitzung

Tagesordnungspunkt 1.

Eröffnung der Sitzung

Herr Köster begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des Ausschusses um 19:00 Uhr.

Tagesordnungspunkt 2.

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Gegen die ordnungsgemäße Ladung werden keine Einwände erhoben. Herr Köster stellt somit die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.

Tagesordnungspunkt 3.

Feststellung der Tagesordnung

Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben. Herr Köster stellt die Tagesordnung in der vorliegenden Form fest.

Tagesordnungspunkt 4.

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 29.08.2024

Sitzungsverlauf:

Einstimmig (5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 29.08.2024 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

Tagesordnungspunkt 5.

Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten

Die Einwohnerfragen werden abschließend beantwortet.

Tagesordnungspunkt 6.

Neubau der Kindertagesstätte Brinkum mit Mehrweckhalle (Bewegungshalle)

- Vorstellung der Ausführungsplanung Bau durch den Architekten 3D Architekturbüro

- Vorstellung der Ausführungsplanung Technik durch den Fachplaner Middent Manssen

Sitzungsverlauf:

Herr Norrenbrock vom 3D Architekturbüro stellt die Ausführungsplanung Bau und Herr Vocks von der Middent Manssen GmbH die Ausführungsplanung Technik vor. Die Fragen der Ausschussmitglieder werden durch den Architekten und den Fachplaner beantwortet.

Tagesordnungspunkt 7.

Informationen zum Sachstand - Ausbau Samtgemeindestraßen

Vorlage: SG/2025/562

Ausbau der Dorfstraße

Die Arbeiten in der Dorfstraße wurden von der beauftragten Firma Hermann Jansen aus Aschendorf begonnen und kommen sehr gut voran. Der Fokus lag zunächst auf dem Abschnitt, der in der Straßenbaulast der Samtgemeinde Hesel liegt, um wertvolle Erkenntnisse über den Untergrund und den Arbeitsablauf zu gewinnen. Dies soll dazu dienen, die Arbeiten im Bereich der Gemeindestraße effizienter und reibungsloser zu gestalten.

Die Firma HJA hat bereits die Asphaltdecke sowie einen Teil der Asphalttragschicht abgefräst. Dabei wurde festgestellt, dass der bestehende Straßenunterbau stark inhomogen ist. Die vorgefundene Schottertragschicht weist nicht die erforderliche Schichtstärke auf, um die Asphalttragschicht vollständig abzutragen.

Aufgrund der variierenden Schichtstärken, des verbleibenden Asphalts sowie der stellenweise vorhandenen Schuttnester und Packlagen war der sortenreine Ausbau mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Dieser erhöhte Aufwand wurde jedoch durch eine geringere Schichtdicke als ursprünglich angenommen ausgewogen, sodass keine zusätzlichen Kosten entstanden.

Das Vlies mit dem darauf liegenden Geogitter wurde bereits verlegt, und der Schottereinbau hat begonnen. Bis Ostern wird der Abschnitt der Samtgemeindestraße bis zum Schotter fertiggestellt sein. Die Asphaltdecke wird am Ende der Baumaßnahme in einem einzigen Schritt über die gesamte Fahrbahn aufgebracht.

Ausbau der Moormerlandstraße

Die Planungsleistungen für die Moormerlandstraße wurden ausgeschrieben, und das Ingenieurbüro W. Grote GmbH aus Papenburg hat den Auftrag erhalten.

Im Rahmen der topographischen Bestandsaufnahme wurden die Fahrbahn sowie die Fahrbahn­ränder und die Fahrbahnmitte in Abständen von 25 Metern vermessen. Zudem wurden Geländepunkte in einem Meter Abstand parallel zur Fahrbahn und die fahrbahnbegleitenden Einzelbäume mit Stammdurchmesser erfasst, auf deren Grundlage die Bestandspläne erstellt wurden.

Um den genauen Leistungsumfang der Straßensanierung zu bestimmen, fand Ende Februar eine Baugrunduntersuchung statt. Aufgrund eines vermuteten Torfvorkommens im Bereich der Moormerlandstraße (Brücke in Richtung Hesel Straße), das von der Verwaltung der Samtgemeinde Hesel angenommen wurde, wurde eine engmaschigere Untersuchung durchgeführt. Es hat sich bestätigt, dass in Teilbereichen unter der Fahrbahn Torfschichten bestehen.

Die Erkundung des Baugrundes erfolgte durch Rammkernsondierungen sowie die Entnahme entsprechender Bodenproben. Der Bodengutachter arbeitet derzeit an seinem Bericht. Dieser wird eine Beschreibung der vorgefundenen Boden- und Grundwasserverhältnisse, eine Gründungsempfehlung sowie gegebenenfalls eine abfallrechtliche Einstufung der untersuchten Materialien enthalten. Zudem werden Empfehlungen für die Verwertung und Entsorgung der Materialien gegeben.

Seitens des Ingenieurbüros werden in Abstimmung mit dem Baugrundgutachter alternative

Lösungsansätze erarbeitet und mit entsprechenden Kosten unterlegt. Ziel ist ein verlässlicher Kostenrahmen für die Haushaltsplanung 2026, damit die Baumaßnahme im Folgejahr umgesetzt werden kann

Ausbau der Timmeler Straße

Die Planungs- und Ingenieurleistungen wurden im Rahmen einer Ausschreibung gemäß § 50 UvGO an das fachlich versierte Ingenieurbüro Thalen Consult aus Neuenburg vergeben.

Wie im Samtgemeindeausschuss am 02.10.2024 berichtet wurde, ist aufgrund der Lage der Straße im Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet, gemäß der Mitteilung der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Dies führt dazu, dass sich der Baubeginn auf frühestens 2026 verschieben wird.

Die Diplom-Biologin Frau Petra Wiese-Liebert vom Büro für ökologische Fachgutachten wurde mit der Kartierung für den Ausbau der Timmeler Straße im Bereich des FFH-Gebietes Fehntjertief und Umgebung beauftragt. Neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung werden auch eine Biototypenerfassung sowie eine Brutvogelkartierung durchgeführt.

Frau Wiese-Liebert wird ihren Schlussbericht Ende September 2025 vorlegen.

Sitzungsverlauf:

Herr Köster stellt fest, dass der Ausschuss über den Sachstand zum Ausbau der Samtgemeindestraßen informiert worden ist.

Tagesordnungspunkt 8.

Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

Tagesordnungspunkt 9.

Anfragen

Die Anfragen werden abschließend beantwortet.

Tagesordnungspunkt 10.

Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen Angelegenheiten der Samtgemeinde

Die Einwohnerfragen werden abschließend beantwortet.

Tagesordnungspunkt 11.

Schließung der Sitzung

Herr Köster bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 20:12 Uhr.

Fachausschussvorsitzender

Erwin Köster

Protokollführer

Joachim Duin