

Bauvorhaben:	Kindertagesstätte Hottland - Küchen- und Speiseraumvergrößerung, Nottreppe + Dachfenster		
Projektnr.:	01INV21.06 + 23008-36502-4211000		
Bauherr:	Samtgemeinde Hesel, Rathausstraße 14, 26835 Hesel		
verfügbare Haushaltsmittel (HH 2022):	177.600,00 €	HH 2021: 72.600 € (01INV.21.06) HH 2022: 50.000 € (01INV21.06) HH 2021: 25.000 € (Nottreppe) HH 2019: 20.000 € (Dachfenster) HH 2019: 10.000 € (Brandschutzmaßnahmen)	noch verfügbare Haushaltsmittel: -86.291,30 €

**KOSTENCONTROLLING:**

Kostengruppe	Gewerk	Firma	Kostenschätzung gem. DIN 276 (11/2021)	LV- Kostenschätzung (06/2022)	Auftrag (Gesamtkosten ca.)	Abschläge	Sicherheit	SR- Summe	Bemerkungen
KG 300 - 400	01_Nottreppe (Stahlkonstruktion)		17.850,00 €	19.992,00 €	19.992,00 €				Schätzwert (Verg. Aufgehoben) Neue Verg. In Vorbereitung
	02_Bauhauptarbeiten	Fa. Schoone Bauunternehmen		49.753,90 €	85.579,74 €				
	02.1_Dachfenster (nachträglich)		20.000,00 €						
	03_Trockenbauarbeiten	Fa. MW Trockenbau GmbH, 268235 Brinkum		30.077,25 €	27.969,14 €				
	04_Kunststofffenster	Fa. Fenestra Bauelemente GmbH, 26817 Rhauderfehn		7.973,00 €	12.637,80 €				
	05_Maler- u. Bodenbelagsarbeiten	Fa. Malerbetrieb Brinkmann; 26683 Saterland/ Scharrel		13.262,55 €	13.262,55 €				
	06_Elektroarbeiten	Fa. El-Wi Elektro Wieder GmbH, 26835 Hesel	116.917,50 €	30.573,48 €	35.086,66 €				Vergabeprüfung/ Beschluss
	07_Brandschutz-/ Rauchschutztüren			12.000,00 €	12.000,00 €				Schätzwert
	08_Feuerlöscher/ F+R Pläne etc.			1.500,00 €	1.500,00 €				Schätzwert
	09_Bauschlussreinigung			1.000,00 €	1.000,00 €				Schätzwert
			154.767,50 €	166.132,18 €	209.027,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
KG 500	07_Außenanlagen		2.975,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €				Schätzwert
		Summe:	2.975,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
KG 600	08_Küchenzeile inkl. E-Geräte		23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €				Schätzwert
		Summe:	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
KG 700	Architekturleistungen	3D Architekturwerkstatt- GmbH, 26789 Leer			28.063,41 €	8.752,43 €			1.AR (RE_004/2022 vom 13.02.2022)
	Statik/ Wärmeschutz	in Architekturleistung enthalten							
	Sigeko	in Architekturleistung enthalten							
	TGA- Planung (Eltr. +Hzg.)	in Architekturleistung enthalten	26.545,22 €	26.545,22 €					
	Baugenehmigung	LK-Leer (03390/21-he)					2.884,25 €		Gebührenbescheid vom 17.12.2021
	Baulastverzeichnis (Eintrag)	LK-Leer (00462/22-mey)					180,00 €		Gebührenbescheid vom 08.11.2021
	Baulastverzeichnis (Auskunft)	LK-Leer (02974/21-mey)					40,00 €		Gebührenbescheid vom 04.11.2021
	Vergabe- und Verwendungsnachweis	LK-Leer				48,26 €			weitere Vergabeprüfungen folgen
		Summe:	26.545,22 €	26.545,22 €	28.063,41 €	8.752,43 €	0,00 €	3.104,25 €	
Gesamtsumme:			208.087,72 €	219.477,40 €	263.891,30 €	8.752,43 €	0,00 €	3.104,25 €	

\* alle Beträge incl. der gesetzl. MwSt.

Stand: 22.08.2022